ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...೨೨...

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Drilling of borewells in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division. ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ **EOT** ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:1.)ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D) Epmt -14/W.O/ 101 /2022-23
dt : 4-2-2023.
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ: 5–5–2023

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, Drilling of borewells in chowdeshwari ward no -02 of yelahanka Sub division... ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Shadiyan (M/s Ganesh Engineering works)** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1)

ಮುಂದುವರೆದು ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–02 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೊರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆದು ನೀರು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಆಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ಭೂಗರ್ಭತಜ್ಞರಿಂದ ಭೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ವಾಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್–2023ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ದಿನಗಳಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ 110 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಭವಾದ ಅವಧಿಗೆ **EOT** ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ (ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ/ ವಿಧಿಸದೇ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

2)

Vahini 16.01

3) AEE(Ynk)

Rameshanjeevaiah
Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divisor
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

(4) EE(Ynk)

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(5)	ದಿನಸ್ಥಗಿತ ದಿನ ಬಿಂದಸ್ಥ ರ್ಗ 25/- ನಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ಯು.ಸಿ)

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Pal
Yelahanka, Division

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(ಗೆ (ಗಾಲ್ಫ್)

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Drilling of borewells in chowdeshwari ward no 02 of yelahanka Sub division.
2	Amount of Work Portion	Rs. 24.54 lakhs
3	Estimated Cost	Rs.25.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri Shadiyan (M/s Ganesh Engineering works)
5	Agreement No	EE(YNK.D) Epmt -14/W.O/ 101 /2022-23 date : 4-2-2023.
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D) Epmt -14/W.O/ 101 /2022-23 date : 4-2-2023.
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	05-05-2023
9	Date of receipt of application in the sub division office	05-05-2023
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Borewell drilling work
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	110 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	yes
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period,
18	Probable time required for completion of remaining work	110 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	

20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per the discreasion of Executive Engineer to propose for penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	Rs 25/- per day Penalty May be imposed.

Assistant Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

Assistant Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ